

# Sachstandsbericht Baumaßnahmen

27. Mai 2020

# Hochbehälter Haselsteige, Oberdigisheim Ersatzneubau



Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Firma: 9 Fachlose

Aktueller Baustand:

**Behälter seit Sept. 2019 in Betrieb**  
Maßnahme abgeschlossen.

Abbruch Altbehälter und Außenanlagen im  
Frühjahr 2020 ausgeführt.

Kostenberechnung:	633.000,- €
Vergabesumme:	711.000,- €
Baubeginn:	Juli 2018
Inbetriebnahme:	Sept. 2019

## Sanierung Lauenstraße, Meßstetten Erneuerung Fahrbahn, Kanal + Wasserleitung Breitbandverlegung



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten

Maßnahme abgeschlossen

Einbau Asphaltdecke im Mai 2020  
ausgeführt.

Kostenberechnung:	1.550.000,-
Vergabesumme:	1.019.398,-
Baubeginn:	April 2019
Fertigstellung:	Frühj. 2020

## Erweiterung Kindergarten Tieringen



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: 16 Fachlose

### Aktueller Baustand:

Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Rohbau (Holzbau) , Dachabdichtung , Fenster, Metallbau, Estrich,

Aktuell Elektro- und Sanitärinstallation, Gips- / Trockenbauarbeiten

Anschließend Fliesen, Bodenbeläge, Malerarbeiten

Kostenberechnung:	2.293.000,-
Vergabesumme (bislang):	1.415.000,-
Baubeginn:	April 2019
Fertigstellung:	Nov. 2020

# Einrichtung städt. Kindergarten im Gebäude „Sanetta“



Planung : Stadtbaamt  
Bauleitung: Stadtbaamt  
Firma: 14 Fachlose

Aktueller Baustand:  
Innenräume abgeschlossen, betriebsbereit

Außenanlagen noch ausstehend

Kostenberechnung:	160.000,-
Vergabesumme (bislang):	142.600,-
Baubeginn:	Sept. 2019
Fertigstellung:	Febr. 2020

# Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: Fachlose

Aktueller Baustand:  
Erd- / Rohbauarbeiten abgeschlossen

Vergebene Gewerke:  
Zimmerer-/Dachdecker-/Klempnerarbeiten  
Fensterbau, Estrich, Schlosserarbeiten

Kostenberechnung:	600.000,-
Vergabesumme (bislang):	267.000,-
Baubeginn:	Nov. 2019

# Sport- und Freizeitgelände Blumersberg



Planung : Büro Sigmund, Grafenberg  
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg  
Firma: Fa. Werner GmbH, Haigerloch

Baubeginn: 04.05.2020  
Aktuell Rückbau- und Erdarbeiten  
Anschließend Wegebau

Lieferung und Montage Spielgeräte ab August  
Pflanzungen September / Oktober

Kostenberechnung:	662.000,-
Vergabesumme:	667.316,-
Fertigstellung (geplant):	Okt. 2020

# Sanierung „Talwiesen“ in Oberdigisheim



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Storz GmbH, Tuttlingen

Baubeginn 25.05.2020

Kostenberechnung:	732.079,-
Vergabesumme:	494.081,-
Baubeginn:	Mai 2020
Fertigstellung (geplant):	Nov. 2020



# Sanierung „Zeurengasse“ in Meßstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten

Baubeginn KW 22

Kostenberechnung:	781.000,-
Vergabesumme:	798.598,-
Baubeginn:	Mai 2020
Fertigstellung (geplant):	Nov. 2020

# Erschließung Schuppengebiet „Ried“, Heinstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Robert Bitzer, Meßstetten

Baubeginn KW 17  
Erdplanum fertiggestellt  
Derzeit Einbau der Schottertragschicht

Kostenschätzung:	90.000,-
Vergabesumme:	49.993,-
Baubeginn:	April 2020
Fertigstellung (geplant):	Juli 2020

# Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/  
Fa. Rack, Renquishausen

Baubeginn Juni 2020

Kostenberechnung:	1.204.799,-
Vergabesumme:	1.515.001,-
Baubeginn:	Juni 2020
Fertigstellung (geplant):	Dez. 2020

## Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim (Vergabe 27.05.)
- Erschließung Baugebiet Wasserfuhr, Unterdigisheim (Vergabe 27.05.)
- Neubau von Urnenstelen auf dem Friedhof Oberdigisheim
- Fahrbahnsanierung im Bereich Heidenhof, Tieringen
- Abbruch Gebäude Hossinger Straße 25+27
- Regenerationsmaßnahme Rasenfläche Sportplatz Geißbühl