

Stadt Meßstetten - Erschließung Wohnbaugebiet "In der Breite"- 2.BA, Oberdigisheim

					2023											
					1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
1	Baustelleneinrichtung	177at	Mo, 06.03.23	Fr, 17.11.23	[Gantt bar: 177at]											
1.1	Baustelle einrichten	3at	Mo, 06.03.23	Mi, 08.03.23	[Gantt bar: 3at]											
1.2	Baustelle räumen	5at	Mo, 13.11.23	Fr, 17.11.23	[Gantt bar: 5at]											
2	Straßenbau	169at	Do, 09.03.23	Fr, 10.11.23	[Gantt bar: 169at]											
2.1	Oberboden abtragen	7at	Do, 09.03.23	Fr, 17.03.23	[Gantt bar: 7at]											
2.2	Bodenbewegung / Erdplanum	41at	Mo, 20.03.23	Fr, 19.05.23	[Gantt bar: 41at]											
2.3	KFT Planie / Leerrohrkreuzungen	10at	Mo, 26.06.23	Fr, 07.07.23	[Gantt bar: 10at]											
2.4	Randeinfassung / Straßeneinläufe	25at	Mo, 24.07.23	Fr, 25.08.23	[Gantt bar: 25at]											
2.5	Tragschichten (Kies, Bitu)	17at	Mo, 28.08.23	Di, 19.09.23	[Gantt bar: 17at]											
2.6	Gehweg, Pflaster	12at	Mi, 20.09.23	Fr, 06.10.23	[Gantt bar: 12at]											
2.7	Asphaltfeinbelag	10at	Mo, 16.10.23	Fr, 27.10.23	[Gantt bar: 10at]											
2.8	Restarbeiten	5at	Mo, 06.11.23	Fr, 10.11.23	[Gantt bar: 5at]											
3	Kanal / Entwässerung	43at	Mi, 29.03.23	Fr, 02.06.23	[Gantt bar: 43at]											
3.1	SW-Kanal	39at	Mi, 29.03.23	Fr, 26.05.23	[Gantt bar: 39at]											
3.2	RW-Kanal	39at	Mi, 29.03.23	Fr, 26.05.23	[Gantt bar: 39at]											
3.3	Hausanschlüsse	36at	Di, 11.04.23	Fr, 02.06.23	[Gantt bar: 36at]											
4	WV-Gemeinde	32at	Mo, 08.05.23	Fr, 23.06.23	[Gantt bar: 32at]											
4.1	Versorgungsleitung	32at	Mo, 08.05.23	Fr, 23.06.23	[Gantt bar: 32at]											
4.2	Hausanschlüsse	32at	Mo, 08.05.23	Fr, 23.06.23	[Gantt bar: 32at]											
5	Erdkabel / Versorger	13at	Mo, 10.07.23	Mi, 26.07.23	[Gantt bar: 13at]											
5.1	Strom-Netze BW	13at	Mo, 10.07.23	Mi, 26.07.23	[Gantt bar: 13at]											
5.2	Telefon-Telekom	13at	Mo, 10.07.23	Mi, 26.07.23	[Gantt bar: 13at]											
5.3	Breitbandkabel - Stadt	13at	Mo, 10.07.23	Mi, 26.07.23	[Gantt bar: 13at]											
6	Straßenbeleuchtung	83at	Mo, 10.07.23	Fr, 03.11.23	[Gantt bar: 83at]											
6.1	Kabel in Leerrohre einziehen	8at	Mo, 17.07.23	Mi, 26.07.23	[Gantt bar: 8at]											
6.2	Mastfundamente	5at	Mo, 10.07.23	Fr, 14.07.23	[Gantt bar: 5at]											
6.3	Masten stellen	6at	Fr, 06.10.23	Fr, 13.10.23	[Gantt bar: 6at]											
6.4	Elektroverdrahtung,	6at	Fr, 06.10.23	Fr, 13.10.23	[Gantt bar: 6at]											
6.5	Leuchtenmontage	4at	Mo, 30.10.23	Fr, 03.11.23	[Gantt bar: 4at]											

Projektzeiträumen von Mi, 01.03.23 bis Sa, 23.12.23
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 25.08.2022 10:27
 Filter:

erstellt mit pro-plan 2022 (9.0.0.37) - Serien Nr.: PPL9-45EC09AC384 - Lizenz für Planungsbüro Hermle, Gosheim



Hörnlestr. 4
 Gosheim
 Tel. +49 7426 1811
 Fax +49 7426 1812
 e-Mail: mail@pbhermle.de