

# Sachstandsbericht Baumaßnahmen

26.März 2021


# Erweiterung Kindergarten Tieringen



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: 24 Fachlose

**Maßnahme abgeschlossen**  
Inbetriebnahme Januar 2021

## Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 04/2017

Baubeginn

- 04/2019

Fertigstellung Gebäude

- 12/2020

Herstellung Außenanlagen

- Frühjahr 2021

# Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim




Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten  
Firma: Fachlose

Erd-/ Rohbauarbeiten abgeschlossen.  
Fenster, Türen und Tore eingebaut

Aktuell : Installation Heizung , Lüftung,  
Sanitär

## Kostenmonitoring :



### Planung / Ausschreibung

- ab 06/2018

### Baubeginn

- 11/2019

### Fertigstellung

- 06/2021

# Neubau Jugendraum Meßstetten



Planung : Stadtbauamt  
Bauleitung: Stadtbauamt

Lieferung der mobilen Raumsysteme 12/20

Aktuell: Fertigstellung der Installationsarbeiten

## Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 2018

Baubeginn

- 08/2020

Fertigstellung

- 04/2021

# Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten




Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim  
 Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim  
 Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/  
 Fa. Rack, Renquishausen

Kanal- / Wasserleitungsarbeiten weitgehend abgeschlossen.  
 Anschließend Straßenbau- und Kabelarbeiten.

Seit KW 12 Bau der Linksabbiegespur L 196

## Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 08/2020

Fertigstellung

- 06/ 2021

# Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdigisheim




Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim  
Firma: Fa. Graf, Dietingen  
Fa. Rack, Renquishausen

Kanal- und Wasserleitungsarbeiten abgeschlossen

Aktuell : Straßenbauarbeiten, Restarbeiten Kabel, Restarbeiten Retention

## Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 03/2020


Baubeginn

- 07/2020

Fertigstellung

- 05/ 2021

## Kanalinnensanierung in Unterdigisheim




Planung : Ing.-büro Mayer, Böblingen  
Bauleitung: Ing.-büro Mayer, Böblingen  
Firma: Fa. Linetec, Waldorfhäslach

Sanierung von Kanalhaltungen  
Sanierung von Schächten

Gesamtlänge ca. 1,3km

### Kostenmonitoring:



### Planung / Ausschreibung

- ab 11/2020


### Baubeginn

- 06/2021

### Fertigstellung

- 10/2021


## Breitbandversorgung Ausbau des Backbone-Netzes



Planung : Komm.Pakt.Net / Büro Dreher+Stetter  
 GU: NetzeBW

Ausbau des Backbone-Netzes  
 Anbindung der Schulen  
 Bau der trassenbegleitenden Hausanschlüsse

### Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- 01/2020

Baubeginn

- 03/2021

Fertigstellung

- 12/2021

## Sanierung der Max-Eyth-Straße in Meßstetten Wohngebiet Bueloch




Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Firma: NN

Erneuerung Fahrbahn, Mischwasserkanal  
 und Wasserleitung  
 Verlegung von Breitbandkabeln

Maßnahme gefördert im Rahmen  
 Sanierungsgebiet „Bueloch“

**Vergabe GR am 26.03.2021**

### Kostenmonitoring :



### Planung / Ausschreibung

- ab 10/2020

### Baubeginn

- 04/2021

### Fertigstellung

- 10/2021

# Erneuerung der Wasserleitung „Zeurengasse“ in Meßstetten




Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Firma: NN

Wasserleitungserneuerung  
 Neuverlegung Gasleitung (FairNetz GmbH)

Vergabe der Arbeiten im GR April  
 vorgesehen

## Kostenmonitoring:



### Planung / Ausschreibung

- ab 03/2021

### Baubeginn

- 05/2021

### Fertigstellung

- 07/2021

## Sportgelände „Geißbühl“ Sanierung der Außensportanlagen



Vorplanung: Büro Sigmund, Grafenberg

Aktuell Erstellung einer Machbarkeitsstudie  
/ Variantenuntersuchung  
Vorstellung und Beratung im GR April 21

Planung / Ausschreibung

- ab April 2021

Baubeginn

Fertigstellung

- Herbst 2021

## Straßenendausbau „Ob dem Beurental“




Planung : NN  
 Bauleitung: NN  
 Firma: NN

Endausbau Fahrbahn  
 Herstellung Gehwege und Beleuchtung

Vergabe der Planungsleistungen im TA April  
 2021 vorgesehen

### Kostenmonitoring :



### Planung / Ausschreibung

- ab 04/2021


### Baubeginn

- 07/2021

### Fertigstellung

- 11/2021

# Erschließung BG Loh I, Meßstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt  
 Firma: NN

Weiterer Verlauf abhängig vom Ergebnis derzeitiger Abstimmungen mit Regionalverband und Regierungspräsidium.

Ausschreibung umgehend nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.

## Kostenmonitoring :

Kostenansatz (einschl. BNK/Planung)	1.550.000,00 €		
aktueller Kostenstand			
Kostenprognose			

Planung / Ausschreibung

- ab 01/2021

Baubeginn

Fertigstellung

## Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdisgisheim
- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Tieringen

## Laufende Planungen

- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle, Hartheim
  - Neubau Kiosk / Sanitäranlagen Blumersberg
  - Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Anbau Fahrzeugstellplatz Feuerwehrhaus Tieringen“
  - Bebauungsplan „Grund/Hülbenwiesen“ , Hartheim
  - Bebauungsplan „Ärztehaus“
- 
- Städtebauliches Konzept / Vorbereitende Bauleitplanung IIGP

## Weitere geplante Maßnahmen / Planungen

- Sanierung Stützen Fahrzeughalle Bauhof (ab April 21)
- Brückenprüfungen Gesamtstadt (ab April 21)
- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle (ab April/Mai 21)
- Konzept zur Erneuerung der Schülertoiletten (ab Mai 21)
- Machbarkeitsstudie Erweiterung von Wohnflächen in Tieringen (ab Juni 21)
- Untersuchung weitere Entwicklung Eichhalde/Schelmenwasen (ab Juni 21)
- Planung Endausbau Haldenstraße, Tieringen (ab Sept. 21)
- Planung Sanierung der Hohnerstraße, Tieringen ( ab Sept. 21)

## In 2021 abgeschlossene Maßnahmen

- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen