

Sachstandsbericht Baumaßnahmen

19. November 2021


Erweiterung Kindergarten Tieringen



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Firma: 24 Fachlose

Maßnahme abgeschlossen
Inbetriebnahme Januar 2021

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 04/2017

Baubeginn

- 04/2019

Fertigstellung Gebäude

- 12/2020

Herstellung Außenanlagen

- Frühjahr 2022

Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim



Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Firma: Fachlose

Maßnahme unmittelbar vor Fertigstellung

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 06/2018

Baubeginn

- 11/2019

Fertigstellung

- Jahresende

Neubau Jugendraum Meßstetten



Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt

Inbetriebnahme 09/2021

Außenbereich und Fassade im Frühjahr 2022

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 2018

Baubeginn

- 08/2020

Fertigstellung

- 09/2021


Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten



Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/
Fa. Rack, Renquishausen

Erschließungsarbeiten abgeschlossen
Aktuell: Restarbeiten in Anschlussbereichen

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 01/2020

Baubeginn

- 08/2020

Fertigstellung

- 06/ 2021


Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdisgisheim



Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Graf, Dietingen
Fa. Rack, Renquishausen

Maßnahme abgeschlossen

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 03/2020


Baubeginn

- 07/2020

Fertigstellung

- 05/ 2021

Kanalinnensanierung in Unterdigisheim




Planung : Ing.-büro Mayer, Böblingen
 Bauleitung: Ing.-büro Mayer, Böblingen
 Firma: Fa. Linetec, Waldorfhäslach

Sanierung von Kanalhaltungen
 Sanierung von Schächten

Gesamtlänge ca. 1,3km

Kostenmonitoring:



Planung / Ausschreibung

- ab 01/2021

Baubeginn

- 06/2021

Fertigstellung

- Jahresende

Sanierung der Max-Eyth-Straße in Meßstetten Wohngebiet Bueloch




Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Firma: Firma Berger, Meßstetten

Tiefbauarbeiten +
 Straßenbau Fahrbahn einschl. Tragschicht
 abgeschlossen
 Aktuell Gehwegbereiche
 Asphaltdeckschichten in KW 48

Maßnahme gefördert im Rahmen
 Sanierungsgebiet „Bueloch“

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 10/2020

Baubeginn

- 04/2021

Fertigstellung

- 11/2021


Erneuerung der Wasserleitung „Zeurengasse“ in Meßstetten



Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Firma: Fa. Stotz, Balingen

Maßnahme abgeschlossen

Kostenmonitoring:



Planung / Ausschreibung

- ab 03/2021

Baubeginn

- 06/2021

Fertigstellung

- 08/2021

Kiosk Sport- und Freizeitgelände Blumersberg




Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt
Firma: Fachlose

Rohbau + Fassade fertiggestellt

**Aktuell Fliesenleger- Maler-
Fertiginstallationsarbeiten
Einbau Küche bis März 2022**

Kostenmonitoring:



Planung / Ausschreibung

- ab 09/2020

Baubeginn

- 05/2021

Fertigstellung

- 03/2022

Sportgelände „Geißbühl“ Sanierung der Außensportanlagen



Planung: Büro Sigmund, Grafenberg

Entwurfsplanung ausgeführt
Ausschreibung vorbereitet

Aktuell Schaffung der baurechtlichen
Voraussetzungen

Planung / Ausschreibung

- ab April 2021

Baubeginn

- Frühjahr 2022

Fertigstellung

- Herbst 2022 / Frühjahr 2023

Straßenendausbau „Ob dem Beurental“




Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

Vergabe im Juli 2021 erfolgt

Baubeginn aufgrund Problemen bei der Materialbeschaffung auf Frühjahr 2022 verschoben

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- ab 04/2021

Baubeginn

- 03/2022

Fertigstellung

- 06/2022

Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Fassadensanierung Rathaus Hossingen
- Brückenprüfungen Gesamtstadt

Laufende Planungen

- Bebauungsplan „Grund/Hülbenwiesen“ , Hartheim
- Bebauungsplan „Ärztehaus“
- Machbarkeitsstudie Erweiterung von Wohnflächen in Tieringen
- Stützmauer zwischen Appental- und Buchstraße, Unterdigisheim
- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK-Garage, Feuerwehrhaus, Oberdigisheim
- Planung Sanierung der Hohnerstraße, Tieringen (ab Sept. 21)
- Bauleitplanung IIGP

Weitere in 2021 abgeschlossene Maßnahmen

- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen
- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Tieringen
- Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Anbau Fahrzeugstellplatz Feuerwehrhaus Tieringen“
- Sanierung Stützen Fahrzeughalle Bauhof
- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle
- Konzept zur Erneuerung der Schülertoiletten
- Sanierung Gemeindewege „Schlucht“ + „Schönfeld“ in Heinstetten