

Sachstandsbericht Baumaßnahmen

17. Juli 2026

Erweiterung Kiga Bueloch




Planung : Mauthe GmbH, Balingen
Bauleitung: Mauthe GmbH, Balingen
Firma: Einzelgewerke

Aktuell:
Erstellung Untergeschoss

Holzbau Erdgeschoss September

Innenausbauwerke ab Oktober

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- 2023-2026

Baubeginn

- April 2026

Gepl. Fertigstellung

- Bauwerk Mitte 2027 / Außenanlagen Ende 2027


Erneuerung der Hallendecke Turn- und Festhalle Heinstetten



Planung : Stadtbauamt
 Bauleitung: Stadtbauamt
 Firmen: Zimmerei Leibold, Heinstetten
 Elektro Löffler, Heinstetten
 Sessler Veranstaltungstechnik, Albstadt

**Maßnahme plangemäß Ende Mai
 2026 abgeschlossen**

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

• 2025

Baubeginn

• März 2026

Fertigstellung

• Mai 2026

Sanierung Schultoiletten in der Gesamtstadt

Sanierungsplan

Schüler- und Lehrertoiletten

1. Schülertoiletten Grundschule Heinstetten
2. Schülertoiletten Matthias-Koch
Grundschule Tieringen
3. Schülertoiletten Grundschule Hartheim
4. Schülertoiletten Grundschule
Oberdigisheim
5. Schülertoiletten Grundschule Bueloch
6. Lehrertoilette Grundschule Heinstetten
7. Lehrertoilette Grundschule Bueloch
8. Lehrertoilette Matthias-Koch-Grundschule
Tieringen
9. Lehrertoilette Grundschule Oberdigisheim
10. Lehrertoilette Realschule Meßstetten
11. Lehrertoilette Gymnasium Meßstetten
12. Lehrertoilette Wilhelm-Busch Schule
Meßstetten
13. Schülertoiletten Gymnasium Meßstetten
14. Schülertoiletten Realschule Meßstetten
15. Lehrertoilette Burgschule Meßstetten
16. Schülertoiletten Burgschule Meßstetten
17. Lehrertoilette Grundschule Hartheim


Erschließung Baugebiet Loh I Meßstetten



Planung : Ing.Büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.Büro Czerwenka, Albstadt
Tiefbau: Fa. E. Berger, Meßstetten
Straßenb.: Fa. Cl. Müller, Albstadt

**Aktuell
restliche Straßenbauarbeiten**

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- Februar-Juni 2024


Baubeginn

- Oktober 2024

Gepl. Fertigstellung

- August 2026


Neugestaltung Sport- und Freizeitanlage Bueloch



Planung : Freiraumplanung Sigmund, Grafenberg
Bauleitung: Freiraumplanung Sigmund, Grafenberg
Firma: Timberman GmbH&Co.KG, Bitz

Baubeginn 20.07.2026

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

• 2025-2026

Baubeginn

• Juli 2026

Gepl. Fertigstellung

• November 2026

Sanierung Bueloch 7. Bauabschnitt Gottlieb-Daimler-Straße




Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Koch GmbH & Co. KG, Ratshausen

Tiefbauarbeiten
Kanal + Wasser abgeschlossen

Aktuell Kabeltiefbau
Breitband + Netze BW

Straßenbau
September/Oktober 26

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- Februar-April 2026

Baubeginn

- Mai 2026

Gepl. Fertigstellung

- Oktober 2026


Sanierung Hörnlestraße Hossingen



Planung : Planungsbüro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Planungsbüro Hermle, Gosheim
Firma: Stingel GmbH, Schwenningen

Baubeginn 20.07.2026

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- Februar-Mai 2026

Baubeginn

- Juli 2026

Gepl. Fertigstellung

- November 2026


Erneuerung der Wasserleitung Hinter Burg, Tieringen

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
 Firma: Cl. Müller GmbH & Co KG, Albstadt

Maßnahme verläuft planmäßig



Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- Februar-April 2026

Baubeginn

- Mai 2026

Gepl. Fertigstellung

- September 2026

Erschließung Baugebiet Grund/Hülbenwiesen Hartheim




Planung : Planungsbüro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Planungsbüro Hermle, Gosheim
Firma: N.N.

Aktuell:
**Herstellung Linksabbieger durch
Landkreis in Zusammenhang mit
Sanierung der Kreisstraße**

**Baubeginn Erschließung im
Oktober 2026**

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung

- Februar-April 2026

Baubeginn

- Oktober 2026

Gepl. Fertigstellung

- Ende 2027

Kanalsanierungen 2019-2026

EKVO 2018/2019

Das Kanalnetz der Stadt Meßstetten ist ca. 114 km lang (3.409 Haltungen). Die Anzahl der Haltungen, bei denen ein dringender Handlungsbedarf besteht (Schadensklasse 0 und 1) liegt bei 29,2 %. Dies entspricht 862 Haltungen.

Grobe Schätzung notwendiger Investitionen:
10.000.000,- Euro

Umsetzung 2019-2026:

- Innensanierungen und Reparaturen 1,8 Mio Euro
- Erneuerungen 4,7 Mio Euro
- 6,5 Mio Euro

Zusätzlich: Erneuerung Druckl. Heinst. 1,3 Mio Euro

Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

- Ertüchtigung Licht-/Jalousiensteuerung/ELA, Gymnasium
- Malerarbeiten, Burgschule
- Malerarbeiten, Realschule
- Erneuerung Windfang, Museum für Volkskunst

- Buswartehäuschen, Ortsmitte Hossingen

- Erneuerung Treppenanlage, Wagnerstraße Tübingen
- Erneuerung Heizungssteuerung, Rathaus Tübingen

- Betonsanierungen, Kläranlage/RÜB's

Seit Juli 2025 abgeschlossene Maßnahmen

- Restliche LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
- Kanalinnensanierung (2025)
- Betonsanierungen an Regenüberlaufbecken und KLA (2025)

- Erneuerung Beleuchtung und Notbeleuchtung, Turn- und Festhalle Meßstetten
- Erneuerung Brandschutzklappen, Turn- und Festhalle Meßstetten
- Sanierung Fassade Westgiebel an der Realschule
- Ertüchtigung Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken Burgschule
- Überdachung Außenbereich Kiosk Blumersberg
- Herstellung eines Retentionsgraben auf der Deponie „Appental“
- Erneuerung der Abluftmotoren für Duschen in der Heuberghalle
- Herstellung von 24 Baumgräbern auf dem Friedhof Meßstetten
- Bauplätze Höhenweg, Erschließung Kanal/Wasser
- Neuanschaffung Hochsprunganlage, Sportstätte Geißbühl
- Erneuerung Lautsprecheranlage, Heuberghalle
- Malerarbeiten Eingangsbereich, Turn- und Festhalle Meßstetten
- Wandsanierung Duschbereich, Sporthalle Bueloch

- Reparatur Heizungssteuerung in der Turn- und Festhalle Hartheim
- Neuanschaffung Nestschaukel, Spielplatz Schule Hartheim
- Schaffung von 24 Baumgräbern, Friedhof Hartheim

Seit Juli 2025 abgeschlossene Maßnahmen

- Schaffung eines Dorfladens im Stadtteil Heinstetten
- Schaffung von 11 Baumgräbern, Friedhof Heinstetten
- Erweiterung Urnenstelenanlage, Friedhof Heinstetten

- Abbruch Gebäude German-Götz-Straße 4, Hossingen

- Sanierung Schülertoiletten, Grundschule Oberdigisheim
- Ersatzneubau DLRG-Aufsichtsturm, Stausee Oberdigisheim

- Fahrbahnerneuerung Roßsteige, Tübingen
- Erneuerung der Wasserleitung, Wagnerstraße Tübingen
- Umbau und Sanierung Schülertoiletten Grundschule Tübingen
- Erneuerung Beleuchtung Umkleide, Feuerwehrhaus Tübingen

- Abbruch Feldwegbrücke über die Bära, Unterdigisheim

Laufende Planungen

- Sanierung Aussegnungshalle und Vorplatz, Friedhof Meßstetten
- Sanierung Obere Talstraße Meßstetten
- Neubau Funktionsgebäude Sportgelände „Geißbühl“
- Verlegung Grüngutsammelstell, Erddeponie Appental

- Erweiterung Kindergarten Heinstetten
- Neubau Feuerwehrhaus Heinstetten
- Erneuerung Pumpentechnik / Steuerung im Pumpwerk Halde, Heinstetten

- Generalsanierung Turn- und Festhalle Hossingen

- Ersatzneubau Brücke in der Breitenstraße, Oberdigisheim

- Dachsanierung Südseite, Bürgerhaus Unterdigisheim

- Kanalinnensanierungen 2026