

- Gemeinderat
 Technischer Ausschuss
 Verwaltungs- und
 Finanzausschuss


Sitzungsvorlage Nr.: 081/2020
 Bearbeiter.: Markus Wissmann

Sitzung am 25.09.2020
 Aktenzeichen: 464.1

- Öffentlich
 Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schrott



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
			

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	Beschlussfassung	16.03.2018	öffentlich
Gemeinderat	Beschlussfassung	25.09.2020	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

**Einrichtung eines Jugendraums in Meßstetten
 - Vergabe der Lieferung und Montage von
 mobilen Raummodulen**

Beschlussvorschlag:

**Der Auftrag für die Lieferung von Raum-
 modulen für den neuen Jugendraum er-
 folgt an die Firma Niklaus Bauelemente
 aus Gomaringen zum Angebotspreis von
 127.600,00 Euro.**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

- Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 127.600 € benötigt.
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt. 736200400100).
 Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt.)
 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Deckungsvorschlag:

Protokollauszug an:

- **Amt**

Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.03.2018 den Standort hinter dem Parkplatz gegenüber der Turn- u. Festhalle für die Schaffung eines neuen Jugendraumes in Meßstetten beschlossen. Im Nachgang zu dieser Sitzung wurde die Planung vom Stadtbauamt weiter ausgearbeitet und schließlich im Sommer 2018 ein Bauantrag eingereicht.

Eine Baugenehmigung wurde bis zum heutigen Tag nicht erteilt, da zwischen der Unteren Baurechtsbehörde und der Verwaltung vereinbart wurde, zunächst den Probebetrieb für die Dauer eines Jahres abzuwarten, um im Nachgang mittels eines Bebauungsplanverfahrens das notwendige Baurecht für eine Genehmigung herzustellen. Unabhängig hiervon liegen der Verwaltung jedoch die Vorab-Stellungnahmen der Fachbehörden vor, sodass die Umsetzung noch für das laufende Jahr vorgesehen ist.

Noch vor der Sommerpause wurden die Tiefbauarbeiten für die Hausanschlüsse beauftragt. Diese sind zwischenzeitlich abgeschlossen.

II. Lieferung der Raummodule

Entsprechend der bisherigen Planung wurden vom Stadtbauamt mehrere Angebote bei führenden Herstellern angefordert. Im Ergebnis wurden von insgesamt drei Firmen Angebote unterbreitet. Nach Durchführung der Eignungsprüfung sowie der technischen und rechnerischen Prüfung und Wertung der Angebote ist das Angebot der Firma Niklaus Bauelemente aus Gomaringen mit einem Angebotspreis in Höhe von 127.600,00 Euro (brutto) als wirtschaftlich zu bewerten.

Die Verwaltung empfiehlt daher die Vergabe der Lieferung der Raummodule an die o. a. Firma zum genannten Angebotspreis vorzunehmen.

Hinweis:

Werden Leistungen nach den Grundsätzen der maßgebenden Vergabeordnung ausgeschrieben, ist das Geheimhaltungsgebot zwingend einzuhalten. Angaben über Anbieter- und Angebotsdetails sowie über die Wertungsergebnisse dürfen nur noch in nichtöffentlicher Sitzung bekanntgegeben werden.

Anlage

1 Angebotsübersicht Lieferung und Montage der Raummodule (nichtöffentlich)