stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Sachstandsbericht Baumaßnahmen

22. Juli 2022

Außenanlagen Kindergarten Tieringen

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Büro Siegmund+Winz, Balingen
Bauleitung: Büro Siegmund+Winz, Balingen
Firma: Fa. Oberer, Sulz a.N.

Baubeginn in KW 29 erfolgt

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 01/2022

Baubeginn
- 07/2022

geplante Fertigstellung
11/2022

Erneuerung der Hohnerstraße
Tieringen

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Cl. Müller, Albstadt

Kompletterneuerung Fahrbahn
Teilerneuerung Kanal, Wasserleitung
Breitbandverkabelung

Baubeginn in KW 27 erfolgt

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 02/2022

Baubeginn
- 06/2022

geplante Fertigstellung
- 11/2022

Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Firma: Fachlose

Maßnahme weitgehend fertiggestellt

Einbau Küche, Bodenbelagsarbeiten und Restarbeiten bis Oktober 2022

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 06/2018

Baubeginn
- 11/2019

Fertigstellung
- 10/2022

Neugestaltung Dorfplatz Hossingen

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-



Planung : Büro Sigmund, Grafenberg
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg
Firma: --

Vergabe Bauleistungen im GR Juli 2022

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 02/2022

Baubeginn
- 09/2022

Fertigstellung
- 05/ 2023

Sanierung Wohngebiet Bueloch 4. BA
Max-Eyth-Straße

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Berger, Meßstetten

Maßnahme fertiggestellt

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 10/2020

Baubeginn
- 04/2021

Fertigstellung
- 04/2022

Sanierung Wohngebiet Bueloch 5. BA
Friedrich-List-Straße

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Berger, Meßstetten

Aktuell Tiefbauarbeiten (Kanal/Wasserl.)

ab August Breitbandausbau / Straßenbau

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 02/2022

Baubeginn
- 04/2022

Fertigstellung
- 10/2022

Kiosk Sport- und Freizeitgelände Blumersberg

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt
Firma: Fachlose

Maßnahme fertiggestellt
Übergabe an Betreiber ist erfolgt

Kostenmonitoring:



Planung / Ausschreibung
- ab 09/2020

Baubeginn
- 05/2021

Fertigstellung
- 07/2022

Sportgelände „Geißbühl“
Sanierung der Außensportanlagen

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung: Büro Sigmund, Grafenberg

Satzungsbeschluss Bplan 06/2022

Ausschreibung August 2022

Planung / Ausschreibung
- ab April 2021

Baubeginn
- Herbst 2022

Fertigstellung
- September 2023

Straßenendausbau „Ob dem Beurental“

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

Breitbandverkabelung
Herstellung der Gehwege und Randbereiche
Herstellung der Straßenbeleuchtung
Aktuell Einbau der Asphaltschichten

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 04/2021

Baubeginn
- 04/2022

Fertigstellung
- 07/2022

Straßenendausbau „Sickersberg/Kreuzbühl“

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

Vergabe im April 2022 erfolgt

Baubeginn im August 2022

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 02/2022

Baubeginn
- 08/2022

gepl. Fertigstellung
- 11/2022

Breitbandversorgung
Ausbau des Backbone-Netzes

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

Planung : KommPaktNet/Büro Dreher+Stetter
GU: Netze BW

Ausbau des Backbone-Netzes
Anbindung der Schulen
Bau der trassenbegleitendenHausanschlüsse

Kostenmonitoring :



Planung / Ausschreibung
- ab 01/2020

Baubeginn
- 03/2021

gepl. Fertigstellung
- 09/2022

Weitere laufende/vergebene Maßnahmen

stadt meßstetten
- Stadtbauamt-

- Brückenprüfungen Gesamtstadt
- Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept
- Fassadensanierung Rathaus Hossingen
- Putzsanierung Rathaus Meßstetten
- Neugestaltung Beachvolleyballplatz Hartheim
- Dachsanierung Vereinsschuppen Hartheim
- Betonsanierung KLA Unterdigisheim
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle Hartheim
- Erweiterung Urnenstelen Friedhof Hartheim
- Regenwasserkanal Schönfeldstraße Heinstetten
- Gymnasium, Erneuerung Biologievorbereitung
- Sanierung Radweg Unterdigisheim-Oberdigisheim
- Feldwegsanierung (Steilstrecken)
- Kanalinnensanierung (Vergabe GR 22.07.22)
- Sanierung Radweg Unter- /Oberdigish. (Vergabe GR 22.07.22)
- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Bodendämmung Dachgeschoss, Kindergarten Oberdigisheim (abgeschl.)
- Einbau Sektionaltore Rathaus+Feuerwehr Oberdigisheim (abgeschl.)
- Sanierung Stützmauer gegenüber Rathaus Unterdigisheim (abgschl.)
- Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Hartheim (abgeschl.)

Laufende Planungen

- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Abbruch Gebäude Appentalstraße 19, Unterdigisheim
- Ersatzbau Salzlager für Bauhof in Unterdigisheim
- Fassade und Außenanlage Jugendraum Meßstetten
- Stützmauer Buchstraße
- Erschließung „In der Breite, 2.BA“ in Oberdigisheim
- Neubau Löschwasserbehälter in Heinstetten
- Schulhofsanierung in Heinstetten
- Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim
- Erneuerung Jägerstraße Hartheim
- Sanierung Schülertoiletten in Tieringen und Heinstetten
- Digitalisierung Schulen
- Umbau Kindergarten Hossingen
- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK, Feuerw. Oberdigish.
- Neubau Außentoilette Turn- und Festhalle Tieringen
- Innensanierung Turn- und Festhalle Oberdigisheim